

**CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

MUNICÍPIO:	ÁGUAS DE SÃO PEDRO	BOLETIM Nº		DATA BASE
OBJETO:	INFRAESTRUTURA EM ÁREA TURÍSTICA - PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO.	CPOS 176 COM DESONERAÇÃO		04/03/2020
PROCESSO:	164/2015	PRAZO	INÍCIO: 180 DIAS DA DATA DA ASSINATURA DO CONVÊNIO	
CONVÊNIO:	79/15	PROPOSTO	FINAL: 2.299 DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONVÊNIO	

ITEM	SERVIÇOS	PERÍODO: 2.299 DIAS			TOTAL
		1ª ETAPA	2ª ETAPA	3ª ETAPA	
		PRAZO DE LIBERAÇÃO: - Conveniado: 1095 dias; - Expirados: 574 dias (Até 08/06/2020); - Licitação: 180 dias; - Execução: 240 dias; - Vistoria: 30 dias; - PC Final e encerramento: 180 dias; - Total: 2.299 dias.			
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	Placa de identificação para obra	100% R\$ 7.792,01			R\$ 7.792,01
2.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ÁGUAS PLUVIAIS				
2.1	RUA DOS JACARANDÁS		52% R\$ 94.918,42	48% R\$ 87.271,69	R\$ 182.190,11
2.2	RUA DAS ARARAS	9% R\$ 9.146,16	35% R\$ 34.839,80	56% R\$ 55.206,64	R\$ 99.192,60
2.3	RUA DOS TUCANOS	12% R\$ 17.773,35	54% R\$ 76.863,91	34% R\$ 48.760,90	R\$ 143.398,16
2.4	RUA ADUTORA		35% R\$ 48.946,50	65% R\$ 89.450,17	R\$ 138.396,67
2.5	RUA DAS FIGUEIRAS	29% R\$ 17.665,68	71% R\$ 43.234,66		R\$ 60.900,34
2.6	RUA TUFIC EL HABR	53% R\$ 8.976,29	47% R\$ 7.915,82		R\$ 16.892,11
2.7	RUA FRANCISCO VERONEZE	21% R\$ 11.506,05	79% R\$ 44.027,19		R\$ 55.533,24
2.8	RUA SPERIDIOLE ANTÔNIO CARRARA		37% R\$ 123.180,47	63% R\$ 210.172,53	R\$ 333.353,00
2.9	RUA AMADO RAMOS	16% R\$ 20.892,16	46% R\$ 58.625,19	38% R\$ 48.514,85	R\$ 128.032,20
2.10	RUA ANNA BANDINI MAZZIERO	55% R\$ 16.870,91	45% R\$ 14.009,84		R\$ 30.880,75
2.11	RUA AMÉLIO SCARANELLO PIRES		24% R\$ 41.374,81	76% R\$ 129.816,69	R\$ 171.191,50
2.12	PISTA DE COOPER		100% R\$ 55.206,64		R\$ 55.206,64
3.0	ADITIVO				
3.1	RUA AMÉLIO SCARANELLO PIRES			100% R\$ 37.537,55	R\$ 37.537,55
3.2	RUA OSVALDO MARIA BARBOZA			100% R\$ 59.778,36	R\$ 59.778,36
3.3	RUA DAS PAINEIRAS			100% R\$ 13.974,65	R\$ 13.974,65
3.4	AV. CELINA FALCÃO DE ANDRADE			100% R\$ 247.990,73	R\$ 247.990,73
3.5	ALBANO BISPO DOS SANTOS			100% R\$ 104.551,92	R\$ 104.551,92
TOTAL DOS SERVIÇOS		R\$ 110.622,61	R\$ 643.143,25	R\$ 1.133.026,68	R\$ 1.886.792,54
RECURSOS ESTADUAIS		R\$ 110.622,61	R\$ 643.143,25	R\$ 1.057.267,13	R\$ 1.811.032,99
SALDO + RENDIMENTOS		R\$ -	R\$ -	R\$ 40.758,45	R\$ 40.758,45
RECURSOS PRÓPRIOS		R\$ -	R\$ -	R\$ 35.001,10	R\$ 35.001,10
PORCENTAGEM DE SERVIÇOS		5,86%	34,09%	60,05%	100%
TOTAL GERAL		R\$ 110.622,61	R\$ 643.143,25	R\$ 1.133.026,68	R\$ 1.886.792,54

Águas de São Pedro, 08 de junho de 2020.

FABIO ANTONIO BARBOZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA SP - 6069731435
GESTOR TÉCNICO